



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	Pavimentação Asfáltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. OPP à Est. 08+12,00m																	
Logradouro	PEDRO HANG																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	40,00	1.390,46	30,00	1.042,85	30,00	1.042,85	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.476,16
2	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM	50,00	92.692,07	50,00	92.692,07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		185.384,14
3	EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO	50,00	18.570,33	50,00	18.570,34	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37.140,67
4	EXECUÇÃO BASE	0,00		50,00	32.520,04	50,00	32.520,04	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		65.040,08
5	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		100,00	189.201,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		189.201,11
6	PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO	50,00	47.199,07	50,00	47.199,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		94.398,15
7	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00		0,00		100,00	6.434,24	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.434,24
TOT. (%)		27,51		33,05		39,44												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		159.851,93		192.024,38		229.198,24												581.074,55
TOT. (R\$)		159.851,93		192.024,38		229.198,24												581.074,55

Assinatura

Assinatura

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A178798-5
RRT: 13921005

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder