



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	Pavimentação em Piso Intertravado Rua 31 de Março Est. OPP à Est. 09 + 16,70m = 196,70m																	
Logradouro	Rua 31 de Março																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO	33,00	1.177,98	33,00	1.177,98	34,00	1.213,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.569,64
2	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM	100,00	48.863,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48.863,45
3	REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE	70,00	15.715,01	20,00	4.490,00	10,00	2.245,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22.450,01
4	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E VIGA DE CONTENÇÃO	10,00	18.816,89	60,00	112.901,38	30,00	56.450,69	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		188.168,96
5	PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO	0,00		90,00	93.019,61	10,00	10.335,51	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103.355,12
6	SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL)	0,00		0,00		100,00	7.048,34	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.048,34
TOT. (%)		22,65		56,66		20,70												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		84.573,33		211.588,97		77.293,22												373.455,52
TOT. (R\$)		84.573,33		211.588,97		77.293,22												373.455,52

Assinatura Assinatura

IVANDRA DE SOUZA

Engenheiro(a) Civil

CREA 148760-9

ART: 9207422-4

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder