



Estado de Santa Catarina  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
 Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos

Modalidade INFRA-ESTRUTURA URBANA - EQUIPAMENTO URBANO	Empreendimento 2 RESERVATÓRIOS DE 750M3 CADA, CASA DE QUÍMICA DE 35M2, MURO DE CONTENÇÃO C/ 20CM DE ESPESSURA E 1,5M DE ALTURA MÉDIA E ACESSO - PAVIMENTADO COM CONCRETO ARMADO = 172,12M2 E ÁREA PAVIMENTADA APENAS COM BRITA COMPACTADA = 330,83M2.			
Instituição PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Valor total do Orçamento R\$ 1.451.371,96			
Localização ETA Águas de Schroeder/SC, Final da Estrada Bracinho, município de S	Data jun/15	Início Previsto 1/9/15	Prazo de execução 330dias - 11 meses	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PREVISÃO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.166,74	100,0%	3.166,74																				
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (TERRAPLENAGEM)	57.168,73	50,0%	28.584,36	20,0%	11.433,75	10,0%	5.716,87	2,5%	1.429,22	2,5%	1.429,22	2,5%	1.429,22	2,5%	1.429,22	2,5%	1.429,22	2,5%	1.429,22	2,5%	1.429,22	2,5%	1.429,22
3	2 RESERVATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA 750m3 CADA	899.120,62			15,0%	134.868,09	15,0%	134.868,09	15,0%	134.868,09	5,0%	44.956,03	10,0%	89.912,06	5,0%	44.956,03	7,5%	67.434,05	2,5%	22.478,02	5,0%	44.956,03	20,0%	179.824,12
4	MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES	156.561,59											15,0%	23.484,24	15,0%	23.484,24	15,0%	23.484,24	15,0%	23.484,24	20,0%	31.312,32	20,0%	31.312,32
5	CASA DE QUÍMICA	71.622,11			20,0%	14.324,42	20,0%	14.324,42	20,0%	14.324,42	15,0%	10.743,32	5,0%	3.581,11	2,5%	1.790,55	2,5%	1.790,55	2,5%	1.790,55	2,5%	1.790,55	10,0%	7.162,21
6	MURO DE CONTENÇÃO - altura média 1,50m	160.687,35			15,0%	24.103,10	15,0%	24.103,10	15,0%	24.103,10	10,0%	16.068,73	5,0%	8.034,37	5,0%	8.034,37	5,0%	8.034,37	5,0%	8.034,37	5,0%	8.034,37	20,0%	32.137,47
7	ACESSO - RAMPA	77.743,58			10,0%	7.774,36	10,0%	7.774,36	10,0%	7.774,36	10,0%	7.774,36	10,0%	7.774,36	10,0%	7.774,36	10,0%	7.774,36	5,0%	3.887,18	5,0%	3.887,18	20,0%	15.548,72
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CASA DE QUÍMICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	21.444,95			10,0%	2.144,50	10,0%	2.144,50	10,0%	2.144,50	10,0%	2.144,50	10,0%	2.144,50	10,0%	2.144,50	10,0%	2.144,50	10,0%	2.144,50	10,0%	2.144,50	10,0%	2.144,50
9	LIMPEZA	3.856,30																					100,0%	3.856,30
	<b>TOTAL</b>	<b>1.451.371,96</b>	2,2%	31.751,11	13,4%	194.648,21	13,0%	188.931,34	12,7%	184.643,69	5,7%	83.116,15	9,4%	136.359,84	6,2%	89.613,26	7,7%	112.091,28	4,4%	63.248,07	6,4%	93.554,16	18,8%	273.414,85
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		2,2%	31.751,11	15,6%	226.399,32	28,6%	415.330,66	41,3%	599.974,35	47,1%	683.090,50	56,5%	819.450,35	62,6%	909.063,61	70,4%	1.021.154,88	74,7%	1.084.402,95	81,2%	1.177.957,11	100,0%	1.451.371,96