



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	Pavimentação Asfáltica Rua Bartira Hertel Est. OPP à Est. 7 + 8,75m																	
Logradouro	Rua Bartira Hertel																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	40,00	1.433,91	30,00	1.075,44	30,00	1.075,44	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.584,79
2	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM	50,00	52.974,39	50,00	52.974,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		105.948,78
3	EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO	50,00	16.174,02	50,00	16.174,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.348,04
4	EXECUÇÃO BASE	0,00		50,00	29.248,18	50,00	29.248,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		58.496,36
5	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		100,00	160.973,64	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		160.973,64
6	PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO	50,00	37.046,56	50,00	37.046,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		74.093,12
7	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00		0,00		100,00	7.000,66	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.000,66
TOT. (%)		24,33		30,86		44,82												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		107.628,88		136.518,59		198.297,92												442.445,39
TOT. (R\$)		107.628,88		136.518,59		198.297,92												442.445,39

Assinatura

Assinatura

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO  
Arquiteto(a) e Urbanista  
CAU A178798-5  
RRT: 14483608

MUNICÍPIO DE SCHROEDER  
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder