



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS REFORMA DO DOMO DO CECAS - CENTRO DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E AMBIENTAL EM																	
Logradouro	Estrada Bracinho, 11076																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	PLACA DE OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	827,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		827,10
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00	772,30	50,00	772,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.544,60
3	REMOÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO INTERNO E EXTERNO DA MURETA DO DOMO COM RETIRADA DO ENTULHO	100,00	3.720,48	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.720,48
4	REMOÇÃO DA 1ª FIADA DE BLOCO DE CONCRETO DA MURETA PARA TRATAMENTO DA BASE DA ALVENARIA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM COMPONENTE BICOMPONENTE IMPERMEABILIZAÇÃO - REMOÇÃO A CADA 1M DA FIADA COM APLICAÇÃO DO IMPERMEABILIZANTE - COMPRIMENTO = 21M LINEAR	100,00	713,04	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		713,04
5	RECOMPOSIÇÃO DA 1ª FIADA DA MURETA COM GRAUTE PURO	100,00	802,23	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		802,23
6	APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE PRIMER EPOXI INTERNO E EXTERNO DA MURETA ANTES DA APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ÁREA EXTERNA = 21M2 E ÁREA INTERNA = 21M2	100,00	1.589,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.589,56
7	FURO, RASGOS E CHUMBAMENTOS NECESSÁRIOS - CONSIDERANDO PISO E ALVENARIA	100,00	1.387,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.387,14
8	INSTALAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS EMBUTIDOS NO PISO E PAREDES: PONTOS DE LÓGICA, PONTOS DE TOMADAS, PONTOS DE ILUMINAÇÃO (ARANDELA), PONTO DO MOTOR DE IÇAMENTO, PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INTERRUPTORES - CONSIDERANDO UMA ENTRADA SUBTERRÂNEA, VINDO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO	80,00	5.301,77	20,00	1.325,44	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.627,21
9	INSTALAÇÃO DE NOVO EXAUSTOR E TODA INFRAESTRUTURA EMBUTIDA NO PISO E PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00		100,00	1.698,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.698,70
10	REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA MURETA APÓS CURA DA IMPERMEABILIZAÇÃO - INTERNO E EXTERNO	100,00	4.034,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.034,10
11	REVISÃO DE TODO REVESTIMENTO ACM COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA COMPROMETIDAS, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO COM Lã DE ROCHA E REINSTALAÇÃO DAS PLACAS ACMS - REMOÇÃO DE TODO SILICONE E FITAS EXISTENTES - APLICAÇÃO DO TARUCEL, POLIURETANO E FITA DE VEDAÇÃO NOVA EM TODAS AS JUNTAS EXTERNAS	70,00	26.778,01	30,00	11.476,29	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		38.254,30
12	ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA DA MURETA, APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO; ACABAMENTO INTERNO: PINTURA DA MURETA, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO	0,00		100,00	6.280,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.280,68
13	COBERTURA METÁLICA DE ACESSO AO DOMO	0,00		100,00	2.761,19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.761,19
14	EXECUÇÃO DE DRENO ATRÁS DO DOMO - 40M DE EXTENSÃO E SEÇÃO DA VALA DE 0,50 X 0,80M	100,00	5.978,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.978,40
15	RASPAGEM DA BRITA EXISTENTE PARA APROVEITAMENTO	100,00	230,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		230,80
16	REBAIXO DO TERRENO NATURAL ATRÁS DO DOMO	70,00	717,95	30,00	307,69	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.025,64
17	TRANPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA LOCAL DE BOTA-FORA, DISTÂNCIA DE ATÉ 1KM	0,00		100,00	1.727,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.727,00
18	ACABAMENTO DO TERRENO APÓS EXECUÇÃO DO DRENO E REBAIXO DO TERRENO NATURAL ATRÁS DO DOMO	0,00		100,00	3.562,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.562,00
19	REPARO NA CALHA METÁLICA EXISTENTE NA FACHADA FRONTAL - ABERTURA DE 2 NOVOS FUROS, FECHAMENTO DOS FUROS EXISTENTES E REPOSIICIONAMENTO DOS SUPORTES DA CALHA PARA GARANTIR O CORRETO CAIMENTO	50,00	2.198,59	50,00	2.198,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.397,18
20	LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM CARGA MANUAL E MECÂNICA E TRANSPORTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA	50,00	918,96	50,00	918,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.837,92

TOT. (%)		62,89	37,11							100,00
Recurso										0,00
C. Fin.		55.970,43	33.028,84							88.999,27
TOT. (R\$)		55.970,43	33.028,84							88.999,27

Assinatura

Assinatura

ILMAR JOSÉ PEREIRA BORGES FILHO

Engenheiro(a) Civil

CREA 051856-6

ART: A PREENCHER

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder