



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR																	
Logradouro	Rua Guaramirim, nº 570																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00	141.851,29	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		141.851,29
2	FUNDAÇÃO	90,00	269.660,36	10,00	29.962,26	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		299.622,62
3	ESTRUTURA	0,00		80,00	272.039,26	20,00	68.009,81	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		340.049,07
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	0,00		30,00	55.289,49	70,00	129.008,82	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		184.298,31
5	COBERTURA	0,00		0,00		40,00	36.156,93	60,00	54.235,39	0,00		0,00		0,00		0,00		90.392,32
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		100,00	14.716,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.716,01
7	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		20,00	30.478,96	80,00	121.915,82	0,00		0,00		0,00		152.394,78
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	0,00		0,00		10,00	6.749,27	90,00	60.743,39	0,00		0,00		0,00		0,00		67.492,66
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	0,00		0,00		10,00	9.638,26	90,00	86.744,37	0,00		0,00		0,00		0,00		96.382,63
10	REVESTIMENTO PISO EXTERNO	0,00		0,00		10,00	1.780,39	90,00	16.023,47	0,00		0,00		0,00		0,00		17.803,86
11	REVESTIMENTO TETO	0,00		0,00		10,00	3.127,62	90,00	28.148,61	0,00		0,00		0,00		0,00		31.276,23
12	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		80,00	60.055,08	20,00	15.013,77	0,00		0,00		75.068,85
13	MARMORE	0,00		0,00		100,00	10.419,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.419,15
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	48.680,66	0,00		0,00		48.680,66
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00		0,00		70,00	78.644,44	30,00	33.704,76	0,00		0,00		0,00		0,00		112.349,20
16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	5.952,82	0,00		0,00		5.952,82
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		50,00	102.497,07	50,00	102.497,08	0,00		0,00		0,00		204.994,15
18	CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	58.385,26	50,00	58.385,27	0,00		0,00		116.770,53
19	DADOS E VOZ	0,00		0,00		0,00		100,00	7.900,30	0,00		0,00		0,00		0,00		7.900,30
20	GASES MEDICINAIS	0,00		0,00		0,00		50,00	7.908,01	50,00	7.908,02	0,00		0,00		0,00		15.816,03
21	URBANIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	17.720,70	0,00		0,00		17.720,70

TOT. (%)		20,05	17,41	17,46	20,88	17,09	7,10			100,00
Recurso										0,00
C. Fin.		411.511,65	357.291,01	358.250,70	428.384,33	350.761,26	145.753,22			2.051.952,17
TOT. (R\$)		411.511,65	357.291,01	358.250,70	428.384,33	350.761,26	145.753,22			2.051.952,17