



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PORTE PEQUENO COM COBERTURA METÁLICA NA E.M. CLARICE LANGE JACOBI																	
Logradouro	RUA ERWINO ALBERTO WINTER																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	50,00	7.275,39	25,00	3.637,69	25,00	3.637,69	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.550,77
2	INFRAESTRUTURA	100,00	23.761,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.761,20
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00	33.209,48	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		33.209,48
4	ESTRUTURA METALICA	0,00		50,00	109.459,59	50,00	109.459,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		218.919,18
5	PINTURA	0,00		100,00	25.693,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.693,00
6	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00		100,00	10.540,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.540,40
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		100,00	6.823,66	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.823,66
8	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	0,00		0,00		100,00	220,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		220,22
9	COMPLEMENTARES	0,00		0,00		100,00	27.665,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27.665,55
10	LIMPEZA	0,00		0,00		100,00	1.405,95	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.405,95
TOT. (%)		17,71		41,16		41,13												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		64.246,07		149.330,68		149.212,66												362.789,41
TOT. (R\$)		64.246,07		149.330,68		149.212,66												362.789,41

Assinatura Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 9153854-3

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder