Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos

Cronograma	Programa	Empreendimento
☑ Global ☐ Individual		**9 de Maio**

Modalidade
Infra-Estrutura Urbana

Data: 26/02/2015

Agente Financeiro	Tipo de Serviço
	Serviços Preliminares, Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação, Serviços Complementares e Sinalização Viária

Localização	Início da Obra
Rua: 9 de Maio	ALR

Repasse (R$)	Contrapartida (R$)	Investimento (R$)	Percentual de contrapartida adotado	Extensão (m)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²) :
R$ 0,00	**R$ 96.862,39**	**R$ 96.862,39**	**100,00%**	**51,50**	**6,50**	**365,29**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL/GLOBAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

9 de Maio

Item	Discriminação	Peso (%)	Valor das Obras/ Serviços R$	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
				Concedente	Convenente	%	Concedente	Convenente	%	Concedente	Convenente	%
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**											
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00m x 1,00m)	1,26%	1.221,06	-	1.221,06	1,26%	-	-	-	-	-	-
2	**DRENAGEM**											
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria para bota fora, DMT < 5,0 km	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
2.2	Tábua para berço (espessura mínima 2,5cm, largura mínima 20,0cm)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
2.3	Tubulação de drenagem urbana sem berço para Ø 40cm (medição direta projeto)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
2.4	Tubulação de drenagem urbana sem berço para Ø 60cm(medição direta projeto)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
2.5	Tubulação de drenagem urbana sem berço para Ø 80cm(medição direta projeto)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
2.6	Tubulação de drenagem urbana sem berço para Ø 100cm(medição direta projeto)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
2.7	Fornecimento, extração, carga e transporte e espalhamento de seixo para reaterro apiloado , DMT até 10,0 km (O SEIXO É CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
2.8	Caixa coletora com tampa de concreto armado, corpo em tijolos maciços (medição direta de projeto)	4,96%	4.809,00	-	4.809,00	4,96%	-	-	-	-	-	-
2.9	Caixa Ligação para tubulação DN 60cm	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
3	**TERRAPLENAGEM**											
3.1	Escavação, carga e transporte de solos inservíveis nos bordos para bota fora, DMT < 5,0 km	4,18%	4.050,75	-	4.050,75	4,18%	-	-	-	-	-	-
3.2	Fornecimento, extração, carga, transporte, espalhamento de seixo, para preenchimento das remoções dos bordos, DMT até 10,0 km (O SEIXO É CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO)	13,19%	12.775,45	-	12.775,45	13,19%	-	-	-	-	-	-
3.3	Compactação de seixo à 95% do P.N. -	0,64%	623,19	-	623,19	0,64%	-	-	-	-	-	-
3.4	Fornecimento, extração, carga, transporte e espalhamento de seixo para sub-base e=0,25 m, DMT até 10,0 km (O SEIXO É CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO)	13,19%	12.775,45	-	-	-	-	12.775,45	13,19%	-	-	-
4	**PAVIMENTAÇÃO**											
4.1	Regularização e compactação da sub-base a 100% PN	1,34%	1.300,12	-	-	-	-	1.300,12	1,34%	-	-	-
4.2	Fornecimento, carga, transporte, espalhamento e compactação de base de brita graduada, e=10 cm	16,43%	15.911,79	-	-	-	-	15.911,79	16,43%	-	-	-
4.3	Imprimação com CM 30	5,56%	5.382,51	-	-	-	-	5.382,51	5,56%	-	-	-
4.4	Pintura de ligação com RR-2C	1,55%	1.499,47	-	-	-	-	1.499,47	1,55%	-	-	-
4.5	Revestimento em C.B.U.Q. "Faixa C" DNER											
4.5.1	Fornecimento e execução (material betuminoso e agregados) e usinagem, e= 5,0 cm	22,21%	21.510,19	-	-	-	-	21.510,19	22,21%	-	-	-

Otoniel da Silva
Arqº. Urbanista - Cau/SC - A60922-6

Osvaldo Jurck
Prefeito Schroeder

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos

Cronograma	Programa	Empreendimento
☑ Global ☐ Individual		**9 de Maio**

Modalidade
Infra-Estrutura Urbana

Data: 26/02/2015

Agente Financeiro

Tipo de Serviço
Serviços Preliminares, Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação, Serviços Complementares e Sinalização Viária

Localização
Rua: 9 de Maio

Início da Obra
ALR

Repasse (R$)	Contrapartida (R$)	Investimento (R$)	Percentual de contrapartida adotado	Extensão (m)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²) :
R$ 0,00	**R$ 96.862,39**	**R$ 96.862,39**	**100,00%**	**51,50**	**6,50**	**365,29**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL/GLOBAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

9 de Maio

Item	Discriminação	Peso (%)	Valor das Obras/ Serviços R$	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
				Concedente	Convenente	%	Concedente	Convenente	%	Concedente	Convenente	%
4.5.2	Fornecimento e execução (material betuminoso e agregados) e usinagem, e= 2,5 cm -	4,22%	4.091,89	-	-	-	-	4.091,89	4,22%	-	-	-
5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**											
5.1	Meio fio pré-moldado ou moldado in loco com extrusora	7,74%	7.498,79	-	-	-	-	-	-	-	7.498,79	7,74%
5.2	Fornecimento e espalhamento de material para preenchimento de encosto do meio fio	2,25%	2.179,40	-	-	-	-	-	-	-	2.179,40	2,25%
6	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**											
6.1	Sinalização horizontal											
6.1.1	Pintura de faixas, setas e zebrados com tinta a base de acrilatos e durabilidade de 2 anos	0,96%	929,99	-	-	-	-	-	-	-	929,99	0,96%
6.2	Sinalização vertical											
6.2.1	Bloco de concreto simples - (30 x 30 x 40cm x 1 placa) + escavação	0,02%	21,71	-	-	-	-	-	-	-	21,71	0,02%
6.2.2	Confecção e instalação de suporte e travessa para placa de sinalização	0,17%	163,24	-	-	-	-	-	-	-	163,24	0,17%
6.2.3	Confecção e instalação de placa de sinalização totalmente refletiva (1 placa tipo R1)	0,12%	118,39	-	-	-	-	-	-	-	118,39	0,12%
	TOTAL PARCIAL	**100,00%**	**96.862,39**	**-**	**23.479,45**	**24,24%**	**-**	**62.471,42**	**64,50%**	**-**	**10.911,52**	**11,26%**
	TOTAL GERAL ACUMULADO	**100,00%**	**96.862,39**	**-**	**23.479,45**	**24,24%**	**-**	**85.950,87**	**88,74%**	**-**	**96.862,39**	**100,00%**

Otoniel da Silva
Arqº. Urbanista - Cau/SC - A60922-6

Osvaldo Jurck
Prefeito Schroeder