Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos

Cronograma	Programa	Empreendimento
☑ Global ☐ Individual		**Porto Alegre**

Modalidade
Infra-Estrutura Urbana — Data: 26/02/2015

Agente Financeiro	Tipo de Serviço
	Serviços Preliminares, Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação, Serviços Complementares e Sinalização Viária

Localização	Início da Obra
Rua: Porto Alegre	ALR

Repasse (R$)	Contrapartida (R$)	Investimento (R$)	Percentual de contrapartida adotado	Extensão (m)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²) :
R$ 0,00	**R$ 73.787,19**	**R$ 73.787,19**	**100,00%**	**51,50**	**6,50**	**365,29**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL/GLOBAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

Porto Alegre

Item	Discriminação	Peso (%)	Valor das Obras/ Serviços R$	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
				Concedente	Convenente	%	Concedente	Convenente	%	Concedente	Convenente	%
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**											
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00m x 1,00m)	1,65%	1.221,06	-	1.221,06	1,65%	-	-	-	-	-	-
2	**DRENAGEM**											
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria para bota fora, DMT < 5,0 km	3,29%	2.428,27	-	2.428,27	3,29%	-	-	-	-	-	-
2.2	Tábua para berço (espessura mínima 2,5cm, largura mínima 20,0cm)	0,80%	588,13	-	588,13	0,80%	-	-	-	-	-	-
2.3	Tubulação de drenagem urbana sem berço para Ø 40cm (medição direta projeto)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
2.4	Tubulação de drenagem urbana sem berço para Ø 60cm(medição direta projeto)	13,34%	9.841,65	-	9.841,65	13,34%	-	-	-	-	-	-
2.5	Tubulação de drenagem urbana sem berço para Ø 80cm(medição direta projeto)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
2.6	Tubulação de drenagem urbana sem berço para Ø 100cm(medição direta projeto)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
2.7	Fornecimento, extração, carga e transporte e espalhamento de seixo para reaterro apiloado , DMT até 10,0 km (O SEIXO É CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO)	6,85%	5.052,90	-	5.052,90	6,85%	-	-	-	-	-	-
2.8	Caixa coletora com tampa de concreto armado, corpo em tijolos maciços (medição direta de projeto)	4,34%	3.206,00	-	3.206,00	4,34%	-	-	-	-	-	-
2.9	Caixa Ligação para tubulação DN 60cm	7,99%	5.893,96	-	-	-	-	5.893,96	7,99%	-	-	-
3	**TERRAPLENAGEM**											
3.1	Escavação, carga e transporte de solos inservíveis nos bordos para bota fora, DMT < 5,0 km	2,77%	2.045,62	-	2.045,62	2,77%	-	-	-	-	-	-
3.2	Fornecimento, extração, carga, transporte, espalhamento de seixo, para preenchimento das remoções dos bordos, DMT até 10,0 km (O SEIXO É CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO)	8,86%	6.537,88	-	6.537,88	8,86%	-	-	-	-	-	-
3.3	Compactação de seixo à 95% do P.N. -	0,43%	314,71	-	314,71	0,43%	-	-	-	-	-	-
3.4	Fornecimento, extração, carga, transporte e espalhamento de seixo para sub-base e=0,25 m, DMT até 10,0 km (O SEIXO É CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO)	8,86%	6.537,88	-	-	-	-	6.537,88	8,86%	-	-	-
4	**PAVIMENTAÇÃO**											
4.1	Regularização e compactação da sub-base a 100% PN	0,74%	547,93	-	-	-	-	547,93	0,74%	-	-	-
4.2	Fornecimento, carga, transporte, espalhamento e compactação de base de brita graduada, e=10 cm	9,09%	6.705,99	-	-	-	-	6.705,99	9,09%	-	-	-
4.3	Imprimação com CM 30	3,07%	2.268,45	-	-	-	-	2.268,45	3,07%	-	-	-
4.4	Pintura de ligação com RR-2C	0,86%	631,95	-	-	-	-	631,95	0,86%	-	-	-
4.5	Revestimento em C.B.U.Q. "Faixa C" DNER											
4.5.1	Fornecimento e execução (material betuminoso e agregados) e usinagem, e= 5,0 cm	16,54%	12.203,39	-	-	-	-	12.203,39	16,54%	-	-	-
4.5.2	Fornecimento e execução (material betuminoso e agregados) e usinagem, e= 2,5 cm -	0,21%	155,53	-	-	-	-	155,53	0,21%	-	-	-
5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**											

Otoniel da Silva
Arqº. Urbanista - Cau/SC - A60922-6

Osvaldo Jurck
Prefeito Schroeder

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos

Cronograma	Programa	Empreendimento
☑ Global ☐ Individual		**Porto Alegre**

Modalidade
Infra-Estrutura Urbana — Data: 26/02/2015

Agente Financeiro

Tipo de Serviço
Serviços Preliminares, Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação, Serviços Complementares e Sinalização Viária

Localização
Rua: Porto Alegre

Início da Obra
ALR

Repasse (R$)	Contrapartida (R$)	Investimento (R$)	Percentual de contrapartida adotado	Extensão (m)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²) :
R$ 0,00	**R$ 73.787,19**	**R$ 73.787,19**	**100,00%**	**51,50**	**6,50**	**365,29**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL/GLOBAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

Porto Alegre

Item	Discriminação	Peso (%)	Valor das Obras/ Serviços R$	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
				Concedente	Convenente	%	Concedente	Convenente	%	Concedente	Convenente	%
5.1	Meio fio pré-moldado ou moldado in loco com extrusora	6,57%	4.849,41	-	-	-	-	-	-	-	4.849,41	6,57%
5.2	Fornecimento e espalhamento de material para preenchimento de encosto do meio fio	1,91%	1.409,40	-	-	-	-	-	-	-	1.409,40	1,91%
6	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**											
6.1	Sinalização horizontal											
6.1.1	Pintura de faixas, setas e zebrados com tinta a base de acrilatos e durabilidade de 2 anos	1,00%	740,39	-	-	-	-	-	-	-	740,39	1,00%
6.2	Sinalização vertical											
6.2.1	Blocos de concreto simples - (30 x 30 x 40cm x 2 placas) + escavação	0,06%	43,42	-	-	-	-	-	-	-	43,42	0,06%
6.2.2	Confecção e instalação de suporte e travessa para placa de sinalização	0,44%	326,48	-	-	-	-	-	-	-	326,48	0,44%
6.2.3	Confecção e instalação de placa de sinalização totalmente refletiva (2 placas tipo R1)	0,32%	236,79	-	-	-	-	-	-	-	236,79	0,32%
	TOTAL PARCIAL	**100,00%**	**73.787,19**	**-**	**31.236,22**	**42,33%**	**-**	**34.945,08**	**47,36%**	**-**	**7.605,89**	**10,31%**
	TOTAL GERAL ACUMULADO	**100,00%**	**73.787,19**	**-**	**31.236,22**	**42,33%**	**-**	**66.181,30**	**89,69%**	**-**	**73.787,19**	**100,00%**

Otoniel da Silva
Arqº. Urbanista - Cau/SC - A60922-6

Osvaldo Jurck
Prefeito Schroeder