PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	PROPOSTA		CAIXA - CAIXA ECONOMICA	Pavimentação Asfáltica	Pavimentação Asfáltica	28/12/2021

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICIPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Schroeder	Schroeder/SC	Rua Marechal Castelo Branco	Pavimentação Asfáltica da Rua Silvio Pretti

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nível	Item	Descrição	Unid.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Título dos Eventos	Frentes de Obra:	Frente 1						
								1	2	3	4	5	6	
Lote	**1**	**Silvio Pretti Est. OPP á Est. 5+17,90m**												
Meta	**1**	**SILVIO PRETTI EST. OPP Á EST. 5+17,90M**			3.912,00									
Nível 2	*1.1*	*ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA*												
Serviço	1.1.1	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E RETIRADA	Mês	1.149,44	3.448,32	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**	**3.448,32**
Nível 2	*1.2*	*SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM*												
Serviço	1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,40 M X 1,20 M), INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO,	m2	358,62	1.032,83	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM		2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,88**	**1.032,83**
Serviço	1.2.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO),	m2	0,37	436,23	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM		1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.179,00**	**436,23**
Serviço	1.2.3	REMOÇÃO DE RAÍZES/ÁRVORES (CONTAGEM DIRETA PROJETO)	UN	80,05	80,05	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	**80,05**
Serviço	1.2.4	DEMOLIÇÃO MECÂNICANIZADA DE CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO (MEDIÇÃO	m³	62,62	102,07	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM		1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,63**	**102,07**
Serviço	1.2.5	TRANSPORTE DE ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM	M3XKM	1,97	5,85	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM		2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,97**	**5,85**
Serviço	1.2.6	FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM	un	224,97	1.799,76	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,00**	**1.799,76**
Serviço	1.2.7	ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE	M3	5,77	91,17	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM		15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15,80**	**91,17**
Serviço	1.2.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3XKM	1,83	52,05	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM		28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28,44**	**52,05**
Serviço	1.2.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE	M3	182,99	197,63	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM		1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,08**	**197,63**
Serviço	1.2.10	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO DE 300MM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL	m	73,60	1.324,80	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18,00**	**1.324,80**
Serviço	1.2.11	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM MATERIAL DE	M3	82,22	1.364,85	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM		16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16,60**	**1.364,85**
Serviço	1.2.12	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X	M3XKM	1,83	364,54	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM		199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**199,20**	**364,54**
Serviço	1.2.13	CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE	UN	844,38	6.755,04	PAVIMENTAÇÃO E BOCAS DE LOBO		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,00**	**6.755,04**

Frentes de Obra:	Frente 1							
	1	2	3	4	5	6		

Nível	Item	Descrição	Unid.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6		
Serviço	1.2.14	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME	UN	464,95	3.719,60	PAVIMENTAÇÃO E BOCAS DE LOBO	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,00**	**3.719,60**
Serviço	1.2.15	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	UN	536,28	3.753,96	PAVIMENTAÇÃO E BOCAS DE LOBO	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,00**	**3.753,96**
Nível 2	*1.3*	*EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO*												
Serviço	1.3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M.	M3	17,09	4.029,82	EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**235,80**	**4.029,82**
Serviço	1.3.2	TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:	M3XKM	1,83	776,73	EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO	424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**424,44**	**776,73**
Serviço	1.3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM MACADAME SECO E, 15CM	M3	134,89	23.855,30	EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**176,85**	**23.855,30**
Serviço	1.3.4	TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 12 KM, INCLUSO 30% DE ÍNDICE DE	M3XKM	1,83	5.048,71	EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO	2.758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.758,86**	**5.048,71**
Nível 2	*1.4*	*EXECUÇÃO BASE*												
Serviço	1.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	150,96	26.697,28	EXECUÇÃO BASE	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**176,85**	**26.697,28**
Serviço	1.4.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	1,83	3.883,63	EXECUÇÃO BASE	2.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.122,20**	**3.883,63**
Nível 2	*1.5*	*PAVIMENTAÇÃO*												
Serviço	1.5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM 30 - BASE SINAP CÓD. 96401	m2	10,07	11.872,53	PAVIMENTAÇÃO E BOCAS DE LOBO	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.179,00**	**11.872,53**
Serviço	1.5.2	EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M2	2,85	3.360,15	PAVIMENTAÇÃO E BOCAS DE LOBO	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.179,00**	**3.360,15**
Serviço	1.5.3	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, BASTELEIRO	M3	1.437,79	84.757,72	PAVIMENTAÇÃO E BOCAS DE LOBO	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**58,95**	**84.757,72**
Serviço	1.5.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L (CONSIDERADO DMT 25 KM)	TXKM	1,86	8.913,62	PAVIMENTAÇÃO E BOCAS DE LOBO	4.792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.792,27**	**8.913,62**
Nível 2	*1.6*	*PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO*												
Serviço	1.6.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100	M	51,15	12.327,15	PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**241,00**	**12.327,15**
Serviço	1.6.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES	M3	137,75	3.037,39	PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22,05**	**3.037,39**
Serviço	1.6.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK 35 MPA (TIPO PAVER), E = 6 CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE	M2	68,69	24.323,13	PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**354,10**	**24.323,13**
						Frentes de Obra:	Frente 1							
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Título dos Eventos**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**		

Serviço	1.6.4	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) DE CONCRETO FCK 35 MPA., COR VERMELHA, E = 6 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS 2,5 MM), (CALCETEIRO, SERVENTE	M2	75,11	6.520,30	PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**86,81**	**6.520,30**
Nível 2	*1.7*	*SINALIZAÇÃO VIARIA*												
Serviço	1.7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	24,59	1.380,73	SINALIZAÇÃO VIARIA	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**56,15**	**1.380,73**
Serviço	1.7.2	CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	425,00	25,50	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,06**	**25,50**
Serviço	1.7.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM	M3	86,70	5,20	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,06**	**5,20**
Serviço	1.7.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI -	un	227,04	681,12	SINALIZAÇÃO VIARIA	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**	**681,12**
Serviço	1.7.5	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM	un	227,04	454,08	SINALIZAÇÃO VIARIA	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**	**454,08**
Serviço	1.7.6	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E	un	391,20	1.956,00	SINALIZAÇÃO VIARIA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,00**	**1.956,00**
												Total R$	**248.434,84**	

Assinatura

IVANDRA DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil
CREA 148760-9
ART: 8404164-8

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Data: 20/10/2022