MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Schroeder
Empreendimento	PONTE EM CONCRETO NOVA PONTE TRINDADE
Logradouro	RUA SEM NOME, SN, BAIRRO BRACINHO, MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DA OBRA, INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, LOCAÇÃO COM APARELHAMENTO TOPOGRÁFICO E MOBILIZAÇÃO/DESMOLIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00	245.412,27	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		245.412,27
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA COM NECESSIDADE DE UM CONTROLE TÉCNICO MAIOR	20,00	65.276,34	20,00	65.276,34	20,00	65.276,34	20,00	65.276,34	20,00	65.276,34	0,00		0,00		0,00		326.381,70
3	DEMOLIÇÕES DIVERSAS - REMOÇÃO DA PONTE COLAPSADA, DOS PILARES EXISTENTES E LIMPEZA DO LEITO DO RIO	100,00	169.772,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		169.772,00
4	ESTACA RAIZ - INFRAESTRUTURA	25,00	23.404,50	75,00	70.213,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		93.618,00
5	BLOCOS DE COROAMENTO - INFRAESTRUTURA	50,00	28.655,96	50,00	28.655,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		57.311,92
6	VIGAS BALDRAMES - INFRAESTRUTURA	50,00	5.856,61	50,00	5.856,61	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.713,22
7	ARRANQUE DOS PILARES - INFRAESTRUTURA	50,00	3.494,94	50,00	3.494,95	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.989,89
8	PILARES - MESOESTRUTURA	0,00		50,00	32.144,99	50,00	32.144,99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		64.289,98
9	TRAVESSAS -MESOESTRUTURA	0,00		25,00	22.442,60	75,00	67.327,81	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		89.770,41
10	VIGAS PRINCIPAIS PROTENDIDAS - SUPRAESTRUTURA	0,00		25,00	198.061,74	75,00	594.185,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		792.246,96
11	VIGAS TRANSVERSINAS PROTENDIDAS - SUPRAESTRUTURA	0,00		0,00		25,00	20.763,03	75,00	62.289,10	0,00		0,00		0,00		0,00		83.052,13
12	CORTINAS E ALAS - SUPRAESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		100,00	87.248,31	0,00		0,00		0,00		0,00		87.248,31
13	VIGAS EM BALANÇO CONCRETADO NO LOCAL APÓS INSTALAÇÃO DAS VIGAS LONGARINAS PROTENDIDAS	0,00		0,00		0,00		100,00	117.946,47	0,00		0,00		0,00		0,00		117.946,47
14	PRÉ-LAJES PRÉ-MOLDADA - SUPRAESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		100,00	112.883,64	0,00		0,00		0,00		0,00		112.883,64
15	LAJES. GUARDA-CORPO E GUARDA-RODA, MACIÇOS, CONCRETADOS JUNTOS - SUPRAESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		100,00	179.682,65	0,00		0,00		0,00		0,00		179.682,65
16	LAJES DE APROXIMAÇÃO, CONCRETADO NO LOCAL - SUPRAESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		100,00	42.879,88	0,00		0,00		0,00		0,00		42.879,88
17	CONTENÇÃO DOS TALUDES NA TRANSIÇÃO COM A ALA EM BALANÇO DA PONTE (ENRRONCAMENTO DAS MARGENS)	0,00		0,00		0,00		50,00	135.315,40	50,00	135.315,41	0,00		0,00		0,00		270.630,81
18	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO	0,00		0,00		0,00		25,00	14.313,39	75,00	42.940,19	0,00		0,00		0,00		57.253,58
19	PINTURA DA PONTE, INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	15.654,79	0,00		0,00		0,00		15.654,79
20	LIMPEZA GERAL DA OBRA COMO UM TODO COM RETIRADA DE ENTULHO	20,00	1.055,98	20,00	1.055,98	20,00	1.055,98	20,00	1.055,98	20,00	1.055,98	0,00		0,00		0,00		5.279,90

Data 2023-03-17

TOT. (%)		19,18	15,10	27,59	28,94	9,20				100,00
Recurso										0,00
C. Fin.		542.928,60	427.202,67	780.753,37	818.891,16	260.242,71				2.830.018,51
TOT. (R$)		542.928,60	427.202,67	780.753,37	818.891,16	260.242,71				2.830.018,51

Assinatura

ILMAR JOSE PEREIRA BORGES FILHO:01802689966

Assinado de forma digital por ILMAR JOSE PEREIRA BORGES FILHO:01802689966
Dados: 2023.03.31 10:36:50 -03'00'

ILMAR JOSÉ PEREIRA BORGES FILHO
Cálculo estrutural
CREA 051856-6
ART: A PREENCHER

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Felipe Voigt - Prefeito Municipal de Schroeder