MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Schroeder
Empreendimento	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA MAQUINÁRIOS NA PREFEITURA
Logradouro	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	1.033,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.033,02
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	50,00	302.445,87	50,00	302.445,88	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		604.891,75
3	Prevenção e Combate a Incêndio	0,00		100,00	249,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		249,53
TOT. (%)			50,06		49,94													100,00
Recurso																		
C. Fin.			303.478,89		302.695,41													606.174,30
C. Fis.																		
TOT. (R$)			303.478,89		302.695,41													606.174,30

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10001711-2

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito Municipal de Schroeder

Data 2025-07-07