ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA MAQUINÁRIOS NA PREFEITURA	**DATA**	07/07/2025
LOCALIZAÇÃO:	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201	**BDI:**	20.36
Composição Própria-05/2025 Cotação-06/2025 SINAPI-05/2025			606.174,30
ART de Orçamento:	10001711-2		

Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00

ÁREA GALPÃO 1.374,24 m²

ALTURA 5,00 m

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		**SERVIÇOS INICIAIS**					**1.033,02**
1.1	SCH-0004-C-Composição Própria-05/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	m2	2,0000	429,14	516,51	1.033,02
2		**ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA**					**604.891,75**
2.1	SCH-0632-I-Cotação-06/2025	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE 10MX57M/10MX83M COM 5M DE ALTURA. INCLUSO: BLOCO DE FUNDAÇÃO (46UN);CONJUNTO DE VIGA VÃO DE 10MT (13UN);CONJUNTO DE VIGA VÃO DE 5MT (8UN);VIGA DE TRANSIÇÃO DE 10MT(1UN);VIGA INCLINADA DE 5(1UN);TIRANTE DE 10MT(44UN);CONTRA VENTO(180MT);TELHA DE ALUZINCO TP40 0,43MM (1.980,80 M²);PILAR DE 25X35 DE 5,80 MT (45UN); PILAR DE 25X35 DE 6,92 MT(3UN); ACESSORIOS PARA COBERTURA(5800UN);TERÇAS DE CONCRETO DE: 7,91M(20UN),5,92M(4UN),6,91M(80UN),6,33M(64UN)	UN	1,0000	502.568,75	604.891,75	604.891,75
3		**Prevenção e Combate a Incêndio**					**249,53**
3.1	101908-SINAPI-05/2025	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,0000	185,07	222,75	222,75
3.2	37556-SINAPI-05/2025	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	22,25	26,78	26,78
		Total do orçamento					**606.174,30**

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10001711-2

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito Municipal de Schroeder