Prefeitura Municipal de Schroeder

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Lote: 1 - Número da licitação: 29 - Ano da licitação: 2025

7537 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA DEPÓSITO NO PÁTIO DA PREFEITURA

							Edegar Tavares ME			
Item	Descrição	Ref. Custo	Unidade	Quantidade	R$ Un.	R$ Total	R$ Un. Proposto	R$ Total Proposto	R$ Un. Média	R$ 75% do proposto
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	SCH-0004-C-Composição Própria-05/2025	M2	2	516,51	1033,02	134,80	269,60	516,51	129,13
2	ESTACAS									
2.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA	100651-SINAPI-05/2025	M	240	153,53	36847,2	116,75	28.020,00	116,75	38,38
3	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA									
3.1	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE 18M X 40M COM ALTURA DE 6,00M.INCLUI:20 SAPATAS DE FUNDAÇÃO;16 PILARES DE 25X35 DE 6,90MT; 4 PILARES DE 20X40 DE 10,15M; 12UN TIRANTES DE 20,00M; 32 TERÇAS DE CONCRETO DE 6,35M; 80 TERÇA DE CONCRETO DE 5,50M; 6 UN CONTRAVENTAMENTO; ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE TELHA SANDUICHE; FERRAGENS; 846,24M² DE TELHA TIPO SANDUICHE 0,43MM COM PREENCHIMENTO EM PIR; PLACA DE FECHAMENTO. INCLUSO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO. CONFORME PROJETO	SCH-0643-I-Cotação-08/2025	UN	1	683015,08	683015,08	521.405,88	521.405,88	521.405,88	170.753,77
4	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									
4.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	101908-SINAPI-05/2025	UN	2	222,75	445,5	42,13	84,26	222,75	55,69
4.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	37556-SINAPI-05/2025	UN	2	26,78	53,56	10,23	20,46	26,78	6,70
4.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 3000 LUMENS COM 2 FAROIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	C.P. 4938001751-Composição Própria-05/2025	UN	2	168,83	337,66	57,77	115,54	168,83	42,21
4.4	PLACA ACRILICA COM ILUMINACAO PARA SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA, FACE UNICA, AUTONOMA 70X35CM (COMPOSICAO SINAPI_DEZ/2015 83479U)	C.P. 02634-Composição Própria-04/2025	UN	2	114,78	229,56	42,13	84,26	114,78	28,70
TOTAL R$:							Edegar Tavares ME	550.000,00		

Valores 75% abaixo do proposto

Valores acima do valor proposto

Valores 50% abaixo do proposto

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

LETICIA SIGNORELLI:10187872910

Assinado de forma digital por LETICIA SIGNORELLI:10187872910
Dados: 2025.09.30 15:44:14 -03'00'

Letícia Signorelli
Engenheira Civil
CREA/SC 198322-3