MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Nr ART (CREA).: 10001711-2	BDI: 20.360000000% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Schroeder - SC	Data: 20-08-25	**115.60 % (HORA)**
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**71.80 % (MÊS)**
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA MAQUINÁRIOS NA PREFEITURA		

Composição Própria-05/2025 Cotação-08/2025 SINAPI-05/2025

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ 683.025,66 Custo R$	SEM desoneração
2.1	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE 10MX57M/10MX83M COM 5M DE ALTURA. INCLUSO: BLOCO DE FUNDAÇÃO (46UN); VIGAS DE TRANSIÇÃO; VIGAS INCLINADAS; TELHA DE ALUZINCO TP40 0,43MM PARA COBERTURA; PILAR DE 25X35; ACESSORIOS PARA COBERTURA; TERÇAS DE CONCRETO; CONJUNTO DE FERRAGENS; TIRANTES. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UN	1,00	708.025,00	SCH-0654-I-Cotação-08/2025

Fornecedor:	**DECKER**	Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**716.740,00**	
URL:		
Fornecedor:	**FUTHURA**	Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**699.310,00**	
URL:		

Observação:

Total Geral	683.025,66

Assinatura

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10001711-2

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder