MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Schroeder
Empreendimento	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA MAQUINÁRIOS NA PREFEITURA
Logradouro	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	1.033,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.033,02
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	50,00	340.871,55	50,00	340.871,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		681.743,11
3	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,00		100,00	249,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		249,53
TOT. (%)			50,06		49,94													100,00
Recurso																		
C. Fin.			341.904,57		341.121,09													683.025,66
C. Fis.																		
TOT. (R$)			341.904,57		341.121,09													683.025,66

Assinatura

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10001711-2

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Data 2025-08-20