ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA MAQUINÁRIOS NA PREFEITURA	**DATA**	20/08/2025
LOCALIZAÇÃO:	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201	**BDI:**	20.36
Composição Própria-05/2025 Cotação-08/2025 SINAPI-05/2025			683.025,66
ART de Orçamento:	10001711-2		

Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00

ÁREA DO GALPÃO 1.374,24 m²

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		**SERVIÇOS INICIAIS**					**1.033,02**
1.1	SCH-0004-C-Composição Própria-05/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	m2	2,0000	429,14	516,51	1.033,02
2		**ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA**					**681.743,11**
2.1	SCH-0654-I-Cotação-08/2025	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE 10MX57M/10MX83M COM 5M DE ALTURA. INCLUSO: BLOCO DE FUNDAÇÃO (46UN); VIGAS DE TRANSIÇÃO; VIGAS INCLINADAS; TELHA DE ALUZINCO TP40 0,43MM PARA COBERTURA; PILAR DE 25X35; ACESSORIOS PARA COBERTURA; TERÇAS DE CONCRETO; CONJUNTO DE FERRAGENS; TIRANTES. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UN	1,0000	566.420,00	681.743,11	681.743,11
3		**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**					**249,53**
3.1	101908-SINAPI-05/2025	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,0000	185,07	222,75	222,75
3.2	37556-SINAPI-05/2025	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	22,25	26,78	26,78
		Total do orçamento					**683.025,66**

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10001711-2

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder