MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Nr ART (CREA).: 10001711-2	BDIs aplicados: 20.360000000 - 3.790000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Schroeder - SC	Data: 20-08-25	**115.60 % (HORA)**
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**71.80 % (MÊS)**
EMPREENDIMENTO: 7526 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA MAQUINÁRIOS NA PREFEITURA		

Composição Própria-05/2025 Cotação-08/2025 SINAPI-05/2025

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 683.025,66 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	SERVIÇOS INICIAIS						1.033,02		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	2,00	429,14	20,36	516,51	1.033,02		SCH-0004-C-Composição Própria-05/2025
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA						681.743,11		
2.1	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE 10MX57M/10MX83M COM 5M DE ALTURA. INCLUSO: BLOCO DE FUNDAÇÃO (46UN); VIGAS DE TRANSIÇÃO; VIGAS INCLINADAS; TELHA DE ALUZINCO TP40 0,43MM PARA COBERTURA; PILAR DE 25X35; ACESSORIOS PARA COBERTURA; TERÇAS DE CONCRETO; CONJUNTO DE FERRAGENS; TIRANTES. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UN	1,00	566.420,00	20,36	681.743,11	681.743,11		SCH-0654-I-Cotação-08/2025
3	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						249,53		
3.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	185,07	20,36	222,75	222,75		101908-SINAPI-05/2025
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574	26,9049	20,36	32,3827	14,8118		88267
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574	20,5047	20,36	24,6794	11,2884		88248
	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,00	162,1253	20,36	195,134	195,134		10891
	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,00	0,632	20,36	0,7607	1,5214		4350
3.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	22,25	20,36	26,78	26,78		37556-SINAPI-05/2025
Total Geral							683.025,66		

Assinatura

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10001711-2

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder