Prefeitura Municipal de Schroeder

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Lote: 1 - Número da licitação: 31 - Ano da licitação: 2025

7526 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA MAQUINÁRIOS NA PREFEITURA

Item	Descrição	Ref. Custo	Unidade	Quantidade	R$ Un.	R$ Total	Premopar Pré-Moldados LTDA R$ Un. Proposto	R$ Total Proposto	R$ Un. Média	R$ 75% do proposto
1	**SERVIÇOS INICIAIS**									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	SCH-0004-C-Composição Própria-05/2025	M2	2	516,51	1033,02	**516,51**	**1.033,02**	**516,51**	**129,13**
2	**ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA**									
2.1	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE 10MX57M/10MX83M COM 5M DE ALTURA. INCLUSO: BLOCO DE FUNDAÇÃO (46UN); VIGAS DE TRANSIÇÃO; VIGAS INCLINADAS; TELHA DE ALUZINCO TP40 0,43MM PARA COBERTURA; PILAR DE 25X35; ACESSORIOS PARA COBERTURA; TERÇAS DE CONCRETO; CONJUNTO DE FERRAGENS; TIRANTES. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SCH-0654-I-Cotação-08/2025	UN	1	681743,11	681743,11	**495.717,15**	**495.717,15**	**495.717,15**	**170.435,78**
3	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**									
3.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	101908-SINAPI-05/2025	UN	1	222,75	222,75	**222,75**	**222,75**	**222,75**	**55,69**
3.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	37556-SINAPI-05/2025	UN	1	26,78	26,78	**27,08**	**27,08**	**26,78**	**6,70**
TOTAL R$:							**Premopar Pré-Moldados LTD**	**497.000,00**		

Valores 75% abaixo do proposto
Valores acima do valor proposto
Valores 50% abaixo do proposto

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

LETICIA SIGNORELLI:10187872910

Assinado de forma digital por LETICIA SIGNORELLI:10187872910
Dados: 2025.10.13 11:21:43 -03'00'

Letícia Signorelli
Engenheira Civil
CREA/SC 198322-3